



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

**ATTO N. DD 2686**

**Torino, 08/05/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO “AREA 4B.1 PR.IN AMBITO 8.18/1 SPINA 2 – POLITECNICO DI TORINO – DIGITAL REVOLUTION HOUSE” – VIA BORSELLINO 38, TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 257 del 28/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto unico di bonifica ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 2720 del 15/06/2022 con la quale è stata concessa proroga fino al 30/06/2023 per l’inizio dei lavori approvati con la succitata determinazione dirigenziale n. 257 del 28/02/2022.

**Vista** la nota del 7/11/2023 (ns. prot. 11480 dell’8/11/2023) con la quale il Politecnico di Torino ha comunicato l’inizio dei lavori per la bonifica bellica cui avrebbe fatto seguito l’intervento di bonifica approvato.

**Vista** la comunicazione del 28/03/2024 (ns. prot. 3307 del 29/03/2024) con la quale il Politecnico di Torino ha comunicato la fine della bonifica bellica e l’inizio dell’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06. A causa del protrarsi di tale bonifica bellica, l’inizio dei lavori dell’intervento di bonifica ha subito un ritardo tale da non consentire la fine del medesimo nei tempi previsti dal succitato progetto unico approvato.

**Vista** la nota ns. prot. 3771 dell’11/04/2024 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha richiesto al Politecnico di Torino di fornire alcune specificazioni propedeutiche alla concessione della proroga del termine per la fine dei lavori.

**Vista** la comunicazione del 23/04/2024 (ns. prot. 4349 del 23/04/2024) con la quale il Politecnico di Torino ha fornito le specificazioni richieste indicando il 30/09/2024 quale termine ultimo per la fine dei lavori di bonifica, confermando il cronoprogramma di cantiere di cui al progetto unico approvato.



**Ritenute** valide le motivazioni legate al protrarsi della bonifica bellica che hanno comportato un ritardo per l'inizio dell'intervento di bonifica e pertanto anche per il termine dei lavori del medesimo.

**Considerato** che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

**Reso** noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al 30/09/2024 per la fine dell'intervento di bonifica approvato con determinazione dirigenziale n. 257 del 28/01/2022 presentazione ai sensi dell'art. 249 D.Lgs. 152/06 relativamente al sito "Area 4b.1 Pr.In Ambito 8.18/1 Spina 2 – Politecnico di Torino – Digital Revolution House" – Via Borsellino 38, Torino;

2) **di trasmettere** la presente determinazione al Politecnico di Torino e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino –Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito a Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica) e Planeta Studio Associato;

3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Lorenzo De Cristofaro