



CITTA' DI TORINO

Circoscrizione 7 – Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone
Corso Vercelli, 15 – 10152 Torino
Tel. 01101135711 – Fax 01101135719
www.comune.torino.it/circ7 - circ7@comune.torino.it

Segreteria – tel. 01101135715/716/718/732 - fax 01101135755



Prot. n. 1927 /T2.160.2

Torino, 20 FEB. 2017

Alla Consigliera
Patrizia ALESSI

**Oggetto: risposta all'interpellanza scritta - prot. 4113 del 1 gennaio 2017:
"Verifica stato avanzamento lavori giardini e parco giochi piazza Toti".**

In riferimento all'interpellanza in oggetto, dal Settore competente ci viene comunicato quanto segue:

i lavori di riqualificazione dei giardini di piazza Toti sono parte del progetto denominato "Lavori di Manutenzione Aree Verdi Sicurezza ed Adeguamenti. Cod. Op. 4189". CUP C14H14000600004 CIG 6128685ED7 – CPV 45236230 che comprende 18 interventi su tutta la città, gestito dal Servizio Grandi Opere del Verde.

L'approvazione del progetto avvenne con atto deliberativo della G.C. del 4.11.2014 n° mecc. 2014 05163/117 esecutivo dal 20.11.2014, con successiva Determina dirigenziale n° cron. 209 del 5.11.2014 n° mecc. 2014 05163/117 esec. dal 20.11.2014 e Determina dir. di indicenda gara n° cron.17 del 9.02.2015 n° mecc. 2015 00700/117 esec. dal 9.03.2015.

La gara a procedura aperta n° 79/2015 è stata esperita il 18 novembre 2015, con rinvio ed aggiudicazione il 10 dicembre 2015. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del 18.12.2015 n. mecc. 2015 45318/005 e Determinazione di presa d'atto di intervenuta efficacia n. cron.0 del 25.02.2016 n. mecc. 2016 00839/117 esec. dal 24.03.2016.

Gli estremi del contratto sono: REP. n° 1795/2016 del 14 aprile 2016. Il ribasso offerto è stato del - 32.11 %; l'importo contrattuale è: per opere a misura al netto del ribasso € 577.065,00, per oneri della sicurezza € 40.000,00 per un importo complessivo di contratto di € 617.065,00, riferito a 18 interventi su tutta la Città, quali: Parco Dora, Parco Carrara, Parco Colletta, Piazza Toti, Parco Rignon, via Carso, Parco Colonnetti, Italia 61.

La ditta esecutrice dei lavori è la EDIL MA.VI. Torino S.r.l. I lavori sono stati consegnati con verbale in data 27/5/2016 e il tempo contrattuale prevede 365 giorni per dare eseguiti i 18 interventi, prevedendo anche lavorazioni contemporanee su più cantieri.

La direzione dei lavori è in capo al Servizio Grandi Opere del Verde che provvede alla conduzione e alla sorveglianza dei lavori nei termini di legge come previsto dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), Titolo VIII – Esecuzione dei Lavori - Capo I – Artt. 147; 148 e seguenti.

Le tavole del progetto dei giardini di piazza Toti sono state consegnate alla ditta unitamente alle indicazioni di capitolato d'appalto il 5/9/2016.

L'avvio del cantiere è avvenuto in concomitanza dell'apertura delle scuole per non sottrarre l'area ai bimbi durante i mesi estivi. Questa scelta è stata fatta sapendo che alcune operazioni quali i getti in cls e i piantamenti non avrebbero potuto avere luogo nel periodo invernale a causa delle condizioni meteo sfavorevoli.

Le lavorazioni previste sono:

- abbattimento di 5 tigli
- smantellamento aiuole con sostituzione della terra agraria per uno strato di 50 cm
- smantellamento dell'area giochi esistente con conferimento dell'altalena e di una scaletta in corda ai magazzini della Circoscrizione a disposizione per una eventuale ricollocazione e dei restanti giochi alle discariche in quanto non più utilizzabili.
- scavi per sottofondo dell'area gioco e per gli stradini
- predisposizione per spostamento cavidotto
- cordolature per il contenimento delle nuove aiuole a verde
- sottofondi delle pavimentazioni
- collocazione dei giochi e degli arredi
- messa a dimora delle piante e degli arbusti nelle 4 aiuole
- posa delle pavimentazioni in marmette e in gomma antitrauma
- modifica dell'aiuola esterna est per accesso attività temporanea.

I costi sinora computati sono riferiti ai lavori effettivamente eseguiti e sono oggetto di redazione contabile dello Stato di Avanzamento Lavori, attualmente in fase di emissione. Copia della tavola del progetto di piazza Toti è stata trasmessa alla Circoscrizione nell'autunno 2016.

Qualsiasi ulteriore approfondimento potrà essere richiesto direttamente agli uffici competenti del servizio Grandi Opere del Verde, via Padova, 29, previo appuntamento.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
Luca DERI