



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE MOBILITA' E VIABILITA'
S. VIABILITA' E COORDINAMENTO CANTIERI**

ATTO N. DD 7256

Torino, 20/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S006 - M.S.ZONA SCOLASTICA SCUOLA M.L.KING.(C.O.5183-CUP C17H23001850004 CIG B0391D5FDA. APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA - EX ART.120 COMMA 1 C) D.LGS 36/2023 - AUTORIZ.ULTERIORI LAVORI DI ADATT.AMBITI URBANI A NUOVE FORME MOB.SOSTENIBILE ALL'IMPRESA CANTIERI MODERNI S.R.L. EX ART.120 C.1 B) D.LGS 36/2023. NUOVO CUP C11B24000300002. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.743,74 E PRENOT.EURO 22.482,26 (IVA 22% COMP.). RIDETERM. Q.E. E CRONOPROG. FINANZIARIO. FIANZ.TO CONTRIBUTO REGIONALE.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 789 in data 5 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 16 dicembre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell'intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING - COD. OPERA 5183 - CUP C17H23001850004 per un importo totale di Euro 300.000,00 (Iva compresa).

L'intervento è inserito per l'anno 2023, nel Programma triennale OO.PP. di cui al D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.189 del 17/04/2023, esecutiva dal 2/05/2023 . e s.m.i. al Codice Opera 5183, per Euro 300.000,00 CUP C17H23001850004.

L'intervento è finanziato con oneri di urbanizzazione autorizzati come da verbale del 30 ottobre 2023. Con Determinazione dirigenziale DD n.8372 del 27 dicembre 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la relativa spesa complessiva di Euro 300.000,00 I.V.A. compresa, ed è stata approvata la modalita' di affidamento delle suddette opere mediante procedura negoziata ai sensi art.50 co.1 lett.c) D.Lgs.36/2023, con lo stesso atto sono stati approvati nuovo Capitolato speciale d'Appalto e nuovo Disciplinare di gara e sono stati approvati Quadro economico e Cronoprogramma finanziario.

Con successiva Determinazione dirigenziale n. DD 526 del 30/01/2024 sono state apportate modifiche alla DD n.8372 con approvazione di nuovo Disciplinare di gara e con n. DD 731 dell'8/02/2024 è stata approvata la riduzione dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse.

Nella seduta pubblica in data 11/04/2024 è stato redatto il verbale contenente la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata N.5/2024 a favore dell'impresa CANTIERI MODERNI SRL, con sede legale in via Buniva n. 63 - 10064 Pinerolo (TO) - C.F. e P.IVA 07634680016, Legale Rappresentante Alberto DAMIANO.

I controlli nei confronti dell'Impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni, previste nel bando di gara, presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, hanno avuto un riscontro positivo. Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3125 del 29 maggio 2024 il Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato ha provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata n. 5/2024 e al contempo a disporre l'immediata efficacia dell'aggiudicazione, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sui requisiti di carattere generale ex art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Con Determinazione dirigenziale Atto n. DD 3626 del 20 giugno 2024 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con autorizzazione alla stipula del contratto; con lo stesso atto è stato approvato l'impegno di spesa e l'affidamento degli interventi per Impianto semaforico FRE – FRANCIA/RIETI (87158), come da preventivo pervenuto con Prot. n. RR002427-2024-P in data 10 giugno 2024 per un importo di complessivi Euro 12.000,00, a favore di Iren Smart Solutions S.p.A. sulla base della Convenzione tra Città di Torino ed A.E.M. Torino S.p.A..

Con l'atto DD 3626/2024 sono stati approvati i nuovi Quadro Economico e Cronoprogramma dell'opera, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 2024	opere e oneri sicurezza Euro	iva 22% Euro	TOTALE Euro
importo lavori al netto di ribasso del 16,677 % su Euro 221.000,00	184.143,83	40.511,64	224.655,47
importo oneri di sicurezza	5.600,00	1.232,00	6.832,00
Totale contrattuale	189.743,83	41.743,64	231.487,47
Incentivo 80% del 2% fondo funzioni tecniche			3.625,60
Incentivo 20% del 2% fondo funzioni tecniche			906,40
Affidamento IREN Smart Solutions (IVA compresa)			12.000,00
Imprevisti			7.016,00
Ribasso di gara 16,677 % su Euro 221.000,00			44.964,53
TOTALE COMPLESSIVO			300.000,00

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	2024
-----------------------------------	-------------

Stanziamiento	300.000,00
Impegno	248.019,47
Prenotazione	7.016,00
Ribasso di gara	44.964,53

Il contratto n.56 è stato stipulato in data 26 giugno 2024, i lavori sono stati consegnati in data 04 luglio 2024 e sono in corso di regolare esecuzione.

Con lettera ricevuta in data 10 settembre 2024, ns. prot.n. 20796, l'impresa CANTIERI MODERNI s.r.l. ha comunicato che a far data dal 2 settembre 2024 la Società ha cambiato sede legale, spostandola in Piazza San Donato n.12 - 10064 PINEROLO (TO), allegando verbale di assemblea societaria.

Nel corso degli interventi nella Zona scolastica M.L.King, non risulta possibile procedere alla realizzazione dell'ampliamento, al ripristino del marciapiede est ed al rifacimento di una porzione corrispondente del tappeto stradale in via Leonardo Murialdo presso l'ingresso della scuola, causa la presenza di cantiere di riqualificazione dell'istituto scolastico che insiste anche sull'area esterna. Al contempo nell'ambito degli incontri realizzati con i referenti per l'istituto scolastico in via Lodovica è stata valutata la necessità di procedere con l'inserimento di spazi verdi nell'area pedonalizzata e con il rifacimento del tappeto di asfalto nel tratto di via Lodovica compreso tra incrocio con via Cosmo e via Verrua.

Gli oneri di sicurezza non subiscono variazione essendo analoghe le prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per le suddette necessità derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili e sopravvenute dopo la stipula del contratto, non potendo prevedere la necessità di procedere ad una variazione all'atto della redazione del progetto, si rende necessario approvare una variante in corso d'opera.

L'importo complessivo dei lavori oggetto di Variante ammonta ad Euro 48.582,91, senza modifica del valore contrattuale, così come risulta descritto nella RELAZIONE della Variante, negli ELABORATI GRAFICI e nel COMPUTO METRICO ULTERIORI OPERE presenti nell'allegato n.4 FASCICOLO COMPLESSIVO delle Ulteriori opere e della Variante a Costo zero, come descritto nell'allegato n.4 - Fascicolo complessivo, contenente Relazione ed Elaborati grafici della Variante a costo zero e relativo Prospetto di confronto .

Considerata la natura delle opere oggetto della variante, sono strettamente connesse ai lavori in corso di esecuzione, si rende opportuno ed economicamente vantaggioso affidarne l'esecuzione all'Impresa CANTIERI MODERNI s.r.l., con sede in in Piazza San Donato n.12 - 10064 PINEROLO (TO), P.IVA 07634680016 (Legale rappresentante Alberto Damiano), aggiudicataria dei lavori in oggetto, che, sottoscrivendo l'Atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi (all.1 e 1bis) in data 07 novembre 2024, si è dichiarata disponibile ad eseguire tali opere, senza eccezione alcuna, alle stesse condizioni dei contratti in corso citati.

Le opere previste nella sopra descritta variante, vengono ora ulteriormente ampliate con contributo FinPiemonte, di cui la città è risultata aggiudicataria grazie all'accoglimento del progetto presentato per il Bando della Regione Piemonte di seguito illustrato e oggetto di estensione di affidamento ai sensi art.120 comma 1 lettera b) D.Lgs.36/2023.

In particolare le nuove risorse consentono la realizzazione di un intervento migliorativo dell'area pedonale come richiesto dal territorio sul fronte della scuola Europea in via Lodovica.

Con Delibera della Giunta Comunale del 21 maggio 2024 Atto DEL n. 303, la Città ha approvato la

partecipazione al Bando della Regione Piemonte – Delibera Giunta della Regione Piemonte n. 19-7732/2023 del 20 novembre 2023, di approvazione per l'anno 2023, 2024 e 2025, della rimodulazione della Misura denominata: “Programma di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva” in attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020;

Con lo stesso atto DEL N.303 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art.41 D.L.36/2023, il progetto di fattibilità tecnico economica per :

- ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA: AREA CAR FREE-I.C.ALVARO GOBETTI-SCUOLA INFANZIA E NIDO-VIA ROMITA 19-REALIZ. PERCORSI CICLABILI per Euro 138.226,00 (IVA 22% COMPRESA);
 - URBANISMO TATTICO ISTITUTO COMP. ANNA FRANK-VIA CAVAGNOLO e SCUOLA DELL'INFANZIA EUROPEA-VIA LODOVICA per Euro 105.074,60 (IVA 22% COMPRESA);
 E' stata inoltre approvato l'AFFIDAMENTO dell' INCARICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE per Euro 53.497,00 (IVA 22% COMPRESA).

Il totale complessivo dell'intervento è di Euro 358.497,00 (IVA 22% COMPRESA), di cui:

- Euro 296.797,60 finanziati con Contributo Regionale
 - Euro 61.699,40 finanziati mediante cofinanziamento della Città, nell'ambito delle somme impegnate per il progetto: "M.S. ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING", approvato con deliberazione della Giunta Comunale DEL 789 del 5/12/2023 e Determina Dirigenziale n° 8372 del 27/12/2023, (importo totale opere Euro 226.600,00) - Finanziato con mezzi propri di Bilancio (Oneri di urbanizzazione) - Opere aggiudicate con Gara a Procedura negoziata n.5/2024 - in quanto detta opera persegue lo stesso obiettivo oggetto dell'intervento "ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA: AREA CAR FREE-I.C.ALVARO GOBETTI-SCUOLA INFANZIA E NIDO-VIA ROMITA 19-REALIZ. PERCORSI CICLABILI" .

In particolare per quanto riguarda il suddetto intervento "ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA: AREA CAR FREE-I.C.ALVARO GOBETTI-SCUOLA INFANZIA E NIDO-VIA ROMITA 19-REALIZ. PERCORSI CICLABILI" per Euro 138.226,00 (IVA 22% compresa), si riporta qui di seguito il quadro economico :

tipologia I tipo B e C: ISTITUTO A. GOBETTI -SCUOLA INFANZIA MUNICIPALE via Romita e CORSIE CICLABILI	Euro	Iva 22% Euro	Totali Iva 22% compresa Euro
importo lavori a base di gara	110.500,00	24.310,00	134.810,00
importo oneri di sicurezza	2.800,00	616,00	3.416,00
TOTALE intervento	113.300,00	24.926,00	138.226,00

La città ha presentato la sua candidatura al Bando in data 23 maggio 2024 attraverso l'apposita piattaforma presente sul sito della FINPIEMONTE S.p.A..

In data 29 luglio 2024 con prot.18552 è pervenuta da FINPIEMONTE S.p.A. la comunicazione di concessione del contributo a fondo perduto, con accoglimento del progetto presentato.

Il Bando prevede che FINPIEMONTE S.p.A. erogherà il contributo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte:

- Entro il 31 dicembre 2024 dovrà essere realizzato l'intervento previsto in domanda.
- Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione del progetto si dovrà trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.
- Finpiemonte esaminerà la rendicontazione finale entro 60 giorni dal ricevimento.

- In caso di esito positivo della rendicontazione Finpiemonte procederà all'erogazione del contributo a fondo perduto fatta salva la disponibilità delle risorse finanziarie.
- Le eventuali proroghe alla conclusione del progetto che comportano il superamento del termine massimo del 31.12.2024 devono essere richieste preventivamente a FinPiemonte con adeguata motivazione.
- Non sono consentite proroghe superiori a 2 mesi rispetto a tale termine massimo, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

Considerato che il progetto persegue l'obiettivo di realizzare interventi per l'adattamento di aree urbane a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva, con la realizzazione di percorsi ciclabili e aree "car free", e si configura come proseguimento del percorso intrapreso per la realizzazione delle aree scolastiche, di cui fa parte la "M.S. ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING"- COD. OPERA 5183 - CUP C17H23001850004 affidati con procedura negoziata N.5/2024, attualmente in corso di esecuzione.

Visto l'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 (principio del risultato) per cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto del principio di legalità, trasparenza e concorrenza, dando attuazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Vista la disponibilità dei fondi di cui al Bando Regione Piemonte al quale la Città ha approvato la partecipazione con Deliberazione N.DEL 303 della Giunta Comunale del 21 maggio 2024, successiva all'indizione della procedura negoziata n.5/2024 citata, e assegnati come da comunicazione del 26 luglio 2024 (prot.n.s.arrivo n.18552 del 29 luglio 2024) da parte di FINPIEMONTE S.p.A..

Visti i tempi ristretti per la conclusione dei lavori, previsti dal Bando, entro il 31 dicembre 2024;

Vista la disponibilità dell'impresa CANTIERI MODERNI SRL all'esecuzione di ulteriori lavori ai sensi dell'art.120 comma 1) lettera b), trattandosi di lavori supplementari non prevedibili a priori, avendo avuto contezza del finanziamento solo dopo la conclusione della procedura di gara, comportando l'individuazione di un nuovo contraente notevoli disagi per la stazione appaltante, ed il rischio di non poter rispettare i tempi stabiliti dal bando regionale per la conclusione dei lavori, ed ai sensi dell'art.120 comma 2) essendo l'importo dei lavori pari ad Euro 115.743,74 (IVA 22% compresa) e quindi non superiore al 50% dell'importo contrattuale di cui all'affidamento approvato con DD 3626 del 20 giugno 2024 e per le ulteriori motivazioni sopra espresse ;

Si affida quindi l'esecuzione di ulteriori opere per un importo pari ad Euro 115.743,74 (IVA 22% compresa) alla ditta CANTIERI MODERNI SRL, con sede legale in Piazza San Donato n.12 - 10064 PINEROLO (TO) - C.F. e P.IVA 07634680016, Legale Rappresentante Alberto DAMIANO, già aggiudicataria dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING - COD. OPERA 5183 - CUP C17H23001850004, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) non superando l'importo dei lavori in oggetto i 150.000,00 Euro.

L'Impresa CANTIERI MODERNI SRL ha accettato di eseguire dette ulteriori opere senza eccezione alcuna ed alle stesse condizioni del contratto principale, come meglio indicato nell'allegato sottoscritto Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (all. n.2 e 2bis), l'importo del progetto al netto del ribasso contrattuale del 16,677% rientra nel 50% contrattuale dell'opera principale, calcolato in Euro 115.743,74, ai sensi dell'art. 120 comma 2 D.Lgs.36/2023. Si riporta di seguito prospetto con dettaglio economico dell'importo al netto di ribasso:

tipologia I tipo B e C: ISTITUTO A. GOBETTI -SCUOLA INFANZIA MUNICIPALE via Romita e CORSIE CICLABILI	Euro	Iva 22% Euro	Totali Iva 22% compresa Euro
importo lavori a base di gara	110.500,00	24.310,00	134.810,00
importo oneri di sicurezza	2.800,00	616,00	3.416,00
TOTALE intervento	113.300,00	24.926,00	138.226,00
Ribasso di gara – 16,677% su Euro 134.810,00			- 22.482,26
Totale al netto di ribasso di gara			115.743,74

Così come risulta descritto nella RELAZIONE ULTERIORI OPERE, negli ELABORATI GRAFICI e nel COMPUTO METRICO ULTERIORI OPERE presenti nell'allegato n.4 FASCICOLO COMPLESSIVO delle Ulteriori opere e della Variante a Costo zero .

Considerata la tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 18 - comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, agli stessi non si applica il termine dilatorio.

Si dà atto che dette opere sono state validate dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.42 comma 4 D.Lgs.36/2023, con dichiarazione a pag. 4 del Fascicolo Complessivo (all.4). Le suddette opere sono regolate dall'allegato (Atto di affidamento - appendice del contratto in corso) (all. n. 3) per le ulteriori opere redatto in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale, art. 29 comma 1.

L'intervento in oggetto CUP C11B24000300002 per Euro 138.226,00 non sarà inserita nel Programma Triennale delle OO.PP., ai sensi dell'art.37 del D.LG 36/2023, trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 Euro.

La spesa di Euro 115.743,74 (IVA 22% compresa) è finanziata con contributo regionale.

Si approvano la spesa ed i nuovi quadro economico e cronoprogramma finanziario come riportato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. approvare, il progetto delle opere in variante ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e, senza aumento di costo, relativamente ai lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING - COD. OPERA 5183 - CUP C17H23001850004 affidati con procedura negoziata N.5/2024. L'importo complessivo dei lavori oggetto di variante ammonta ad Euro 48.582,91, senza modifica del valore contrattuale, come da Prospetto di confronto presente nell'allegato n.4 - FASCICOLO COMPLESSIVO delle Ulteriori opere e della Variante a Costo zero, e non comportanti alcuna variazione al quadro economico generale dell'appalto, come risulta nella relazione tecnica validata dal Rup, computo metrico e planimetria interventi, come elencati al punto 4).;
2. di approvare, nell'ambito dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING - COD. OPERA 5183 il progetto delle ulteriori opere "ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA: AREA CAR FREE-I.C.ALVARO GOBETTI-SCUOLA INFANZIA E NIDO-VIA ROMITA 19-REALIZ. PERCORSI CICLABILI - CUP C11B24000300002", ai sensi dell'art.120 comma 1 b), validato dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 42 comma 4 D.Lgs. 36/2023, per una spesa di Euro 92.071,92, per opere al netto del ribasso di gara del 16,677%, Euro 2.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 94.871,92 oltre ad Euro 20.871,82 per IVA 22% e così per un totale complessivo di Euro 115.743,74, rientrante nel 50% dell' importo contrattuale e dunque ammissibile ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, come risulta nella relazione tecnica e nella documentazione progettuale validata dal Rup ed elencata al punto 4).
3. di affidare le suddette opere in variante ai sensi art.120, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, che non comportano un aumento dell'importo contrattuale, nell'ambito dell'appalto principale della MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ZONA SCOLASTICA SCUOLA MARTIN LUTHER KING - COD. OPERA 5183 - CUP C17H23001850004, procedura negoziata N.5/2024, ed affidare le ulteriori opere "ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA: AREA CAR FREE-I.C.ALVARO GOBETTI-SCUOLA INFANZIA E NIDO-VIA ROMITA 19-REALIZ. PERCORSI CICLABILI", ai sensi dell'art.120 comma 1 b), all'Impresa CANTIERI MODERNI s.r.l., con sede in in Piazza San Donato n.12 - 10064 PINEROLO (TO), P.IVA 07634680016 (Legale rappresentante Alberto Damiano), già esecutrice delle opere principali, di cui al contratto n.56 del 26 giugno 2024 in corso con la Città, che si è resa disponibile all'esecuzione dei suddetti interventi alle stesse condizioni del suddetto contratto, come da sottoscritti Atti di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi (all.1 e 1bis ed all.2 e 2bis);
4. di approvare i seguenti documenti progettuali, contenuti nell'allegato 4) Fascicolo unico - comprensivo della Variante a costo zero ed alle Ulteriori opere:
 - RELAZIONE ULTERIORI OPERE E OPERE IN VARIANTE
 - ELABORATI GRAFICI
 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALVARO GOBETTI - VIA ROMITA19
 - Tav. 1 PRGGC e planimetria generale
 - Tav. 2 Planimetria stato di fatto
 - Tav. 3 Planimetria di progetto
 - Tav. 4 Arredo Urbano
 - PERCORSI CICLABILI
 - Tav. 5 Via Romita -via Balla: planimetria generale
 - Tav. 6 Via Romita -via Balla: planimetria di progetto

Tav. 7 via Cavagnolo-via Stefano Tempia: planimetria generale
 Tav. 8 via Cavagnolo-via Stefano Tempia: planimetria di progetto
 Tav. 9 via Lodovica: planimetria generale
 Tav. 10 via Lodovica: planimetria di progetto

• COMPUTO METRICO ULTERIORI OPERE

• PROSPETTO DI CONFRONTO VARIANTE COSTO ZERO

5. di approvare, il nuovo Quadro Economico complessivo dell'intervento CUP C17H23001850004 e C11B24000300002 e relativo Cronoprogramma, come riportato nel dettaglio economico e finanziario, per l'esecuzione delle ulteriori opere di cui al precedente punto 3);
6. di prendere atto che l'impresa CANTIERI MODERNI s.r.l. , a far data dal 2 settembre 2024, ha spostato la sede legale in Piazza San Donato n.12 - 10064 PINEROLO (TO), come da lettera ricevuta in data 10 settembre 2024, ns. prot.n. 20796 ;
7. di approvare l'impegno della spesa pari ad Euro 115.743,74 (IVA 22% compresa) secondo l'imputazione riportata nel dettaglio economico finanziario e la prenotazione di Euro 22.482,26 (iva 22% compresa) relativi al ribasso di gara. L'importo è stato accertato con DD n.4736 del 07 agosto 2024, accertamento n.5188/2024 per Euro 138.226,00;
8. di dare atto che, per la tipologia dell'affidamento in discorso, ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. d) del D.Lgs 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg ;
9. di approvare l'allegato Atto di affidamento per le ulteriori opere (appendice del contratto in corso) (all. n.3);
- 10.di dare atto che la stipulazione del contratto di cui al precedente punto 9) del presente dispositivo, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del Regolamento dei contratti vigente, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
- 11.di dare atto che l'intervento in oggetto CUP C11B24000300002 per Euro 138.226,00 non sarà inserita nel Programma Triennale delle OO.PP., ai sensi dell'art.37 del D.LG 36/2023, trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 Euro.
- 12.di dare atto, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente".
- 13.di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 14.di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 5);
- 15.di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis dell L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta;
- 16.di dare atto, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Dettaglio economico-finanziario

Si approvano l'impegno della spesa per Euro 115.743,74 finanziata con contributo regionale, e si prenota la spesa di Euro 22.482,26 relativa a ribasso di gara, secondo la seguente imputazione :

Importi IVA compresa	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e articolo	Serv. responsab.	Scad. obbligazione
	2024	08	01	2	02	1637100 02001	006	2024

Euro 112.327, 74 Impegno Opere								
Euro 3.416,00 Impegno Oneri sicurezza								
Totale impegno spesa Euro 115.743, 74								
Euro 22.482,2 6 Prenotazi one ribasso gara								
TOTALE Euro 138.226, 00								
Descrizione e articolo	capitolo	MOBILITA' - OPERE - PROGETTO ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA - VEDASI CAP. 046500101 ENTRATA - Sett. 006 1552						
Conto Finanziario n.	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali							

La corrispondente entrata è stata accertata con DD 4736 del 07 agosto 2024 – accertamento n.5188/2024 per Euro 138.226,00, come segue:

Importi IVA compresa	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo e Articolo	Serv. responsab.	Scad. obbligazione
138.226,00	2024	4	0200	01	046500101001	06	2024
Descrizione e articolo	capitolo	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PROGETTO ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITA' SOSTENIBILE ED ATTIVA - VEDASI CAP. 163710002-003 SPESA - Sett 006 1552					

Conto Finanziario n.	Descrizione Conto Finanziario
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

A seguito dell'affidamento di cui sopra, si approvano il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

	opere e oneri sicurezza Euro	iva 22% Euro	Totale IVA compresa Euro	
importo lavori al netto di ribasso del 16,677 % su Euro 221.000,00	184.143,83	40.511,6 4	224.655,47	
Importo oneri sicurezza	5.600,00	1.232,00	6.832,00	
TOTALE contrattuale	189.743,83	41.743,6 4	231.487,47	
Incentivo 80% del 2% fondo funzioni tecniche			3.625,60	
Incentivo 20% del 2% fondo funzioni tecniche			906,40	
Affidamento IREN Smart Solutions (IVA compresa) DD 3626/2024			12.000,00	
Imprevisti			7.016,00	
TOTALE			255.035,47	
Ribasso di gara 16,677% su € 221.000,00 iva compresa			44.964,53	
TOTALE CUP C17H23001850004 finanz.to oneri urbanizzazione			300.000,00	300.000,00
estensione 50% contrattuale fin.to regione	opere e oneri sicurezza	iva 22%	TOTALE Euro Iva compresa	
importo lavori al netto di ribasso del 16,677 % su Euro 110.500,00	92.071,92	20.255,8 2	112.327,74	
oneri sicurezza	2.800,00	616,00	3.416,00	
totale estensione contrattuale			115.743,74	

Ribasso di gara			22.482,26	
Totale CUP C11B24000300002 Finanz.to contributo regionale			138.226,00	138.226,00
TOTALE COMPLESSIVO				438.226,00

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO C17H23001850004	2024
Stanziamiento	300.000,00
Impegno	248.019,47
Prenotazione	7.016,00
Ribasso di gara	44.964,53

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO CUP C11B24000300002	2024
Stanziamiento	138.226,00
Impegno	115.743,74
Ribasso di gara	22.482,26

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Wassel Labeled