



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDIFICI PER LA CULTURA**

ATTO N. DD 4507

Torino, 30/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.060 - LAVORI BORGO MEDIEVALE, INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DEL BORGO MEDIEVALE, VIALE VIRGILIO 107 TORINO (C.O. 4624 – CUP C13G18000010001 - CIG 88970627D2). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 149 CO. 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SENZA AUMENTO O DIMINUIZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE E SENZA VARIAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO FONDI CIPE.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 luglio 2020 (mecc. 2020 01482/060), esecutiva per decorrenza dei termini dal 19 luglio 2020, sono stati approvati il progetto definitivo degli interventi per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo Medievale, finalizzati alla conservazione e messa a norma degli stessi, il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario dell'intervento per l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00, comprensivo di I.V.A. 10% sulle opere ai sensi n. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III, all. D.P.R. 633/'72 e 22% sulle altre voci di spesa., finanziati con Fondi CIPE.

L'intervento è inserito per l'anno 2020 nel Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024), esecutiva dal 31 dicembre 2019, e nell'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino al codice opera 4624 per l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00.

L'opera è inserita nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Integrazione piano stralcio "Cultura e Turismo" (articolo 1, comma 703, lettera d) della Legge n. 190/2014), come da deliberazione CIPE n. 100 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 91 del 19 aprile 2018, che prevede espressamente l'inserimento dell'intervento tra le opere finanziate con fondi CIPE.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 93 in data 11 dicembre 2019 (mecc. 2019 38031/060), è stato accertato l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00 destinato al finanziamento dell'intervento (acc. n. 546/2020), somministrabile in varie tranches ad avanzamento dell'intervento, pertanto con reversale n. 15180/2020 del 15 giugno 2020 è stato introitato il primo acconto del contributo pari ad Euro 100.000,00 e con reversale n. 4065/2023 del 15 febbraio 2023 è stato introitato il secondo acconto pari ad Euro 295.064,36.

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 4785 del 3 dicembre 2020, esecutiva in pari data, si è provveduto all'approvazione della spesa per Euro 2.000.000,00, comprensiva di I.V.A. 10% sulle opere ai sensi n. 127-quaterdecies, Tab. A, Parte III, all. D.P.R. 633/'72 e 22% sulle altre voci di spesa.

Con successiva determinazione dirigenziale Atto n. DD 3476 del 5 agosto 2021, esecutiva in pari data, sono stati approvati il progetto esecutivo, l'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo, validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta (gara ad asta pubblica) esperita interamente in modalità telematica attraverso il "Portale appalti", con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara di Euro 1.430.000,00 per opere a corpo soggette a ribasso ed Euro 90.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 1.520.000,00 oltre I.V.A., e la presa d'atto del dettaglio della gara.

La gara è stata esperita dalla Divisione Contratti, Appalti ed Economato della Città attraverso la piattaforma telematica con procedura aperta n. 83/2021 e con Atto n. DD 189 in data 24 gennaio 2022, esecutiva in pari data, assunta dalla competente Divisione Contratti, Appalti ed Economato, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori a favore della società GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. con sede in Torino, Corso Matteotti n. 42, cap. 10121, C.F. e P. I.V.A. 02295610014, legale rappresentante Roberto Faggiano, per un importo già a base di gara di Euro 1.520.000,00 (di cui Euro 1.430.000,00 per opere a corpo soggette a ribasso ed Euro 90.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di aggiudicazione di Euro 1.498.979,00 (di cui Euro 1.408.979,00 per opere a corpo al netto del ribasso di gara del 1,47% ed Euro 90.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Euro 149.897,90 per IVA al 10%, così in totale per Euro 1.648.876,90.

Ultimate con esito positivo le verifiche, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara, trascorsi i termini dilatori previsti dall'articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016, con Atto n. DD 1216 in data 23 marzo 2022, esecutiva in pari data, assunto dalla Divisione Contratti Appalti ed Economato, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 83/2021 e autorizzata la stipula del contratto con la società GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. con sede in Torino, Corso Matteotti n. 42, cap. 10121, C.F. e P. I.V.A. 02295610014, legale rappresentante Roberto Faggiano, avvenuta in data 19 luglio 2022, mediante scrittura privata n. AOO122-003, Prot. n. 131 - 6.50/69-12.

In supporto al personale tecnico comunale incaricato della Direzione dei lavori, sono stati conferiti i seguenti incarichi professionali esterni per integrare il gruppo di direzione dei lavori:

- all'Ing. Giuseppe Mazzeo, con studio in Torino – c.a.p. 10144 - Via Avellino n. 25 sc. B - Partita I.V.A. 08346210019, per le prestazioni inerenti il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e L.G. Anac n. 3 paragrafo 6 lett

e), avvenuto con Determinazione Dirigenziale Atto n. 3188 del 11/07/2022;
- all'Ing. Giovanni Vercelli – Studio Associato Arch. Demetra Obermitto e Ing. Giovanni Vercelli - C.F./Partita I.V.A. 06647760013, per le prestazioni inerenti la Direzione Operativa con funzioni di direzione lavori per gli aspetti strutturali, avvenuto con Determinazione Dirigenziale Atto n. 3623 del 03/08/2022.

Con verbale di consegna dei lavori in data 2 settembre 2022, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del DM MIT n. 49/2018, e previa autorizzazione del RUP, sono stati consegnati i lavori alla società GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L., con termine contrattuale di ultimazione lavori entro il giorno 31 agosto 2024.

La comunicazione di inizio lavori è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in data 5 ottobre 2022 prot. n. 823.

Nell'ottobre 2021 la Città di Torino è stata destinataria di un finanziamento nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui al D.L. 59/2021, per la realizzazione del progetto "*Torino, il suo parco e il suo fiume: memoria e futuro*" che tra gli interventi comprende il restauro di parte del Borgo medievale, da ultimarsi entro il 2026. Più specificamente, il suddetto intervento è finalizzato a conseguire un efficientamento energetico/impiantistico dell'intero complesso, oltre al ripristino e rifacimento della pavimentazione della via Maestra e al restauro e rifunzionalizzazione degli spazi del ristorante San Giorgio e casa d'Ozegna, della casa di Mondovì, della casa di Pinerolo, della casa di Chieri, della casa di Borgofranco, della casa di Malgrà, al fine di trasformarli in aree museali aperte al pubblico, conservando e valorizzando gli elementi architettonici e strutturali esistenti.

Nel mese di aprile 2024 è stato avviato un primo stralcio di opere dell'appalto finanziato con i fondi PNC che interessano le aree esterne del Borgo medievale e più precisamente la zona in cui è collocato il pozzo geotermico.

Con determina dirigenziale Atto n. 3035 del 27 maggio 2024 si è preso atto della modifica della composizione societaria, attraverso la quale la società F2F S.R.L., con sede in Torino, corso Matteotti n. 42, C.F./P. IVA 12944800015, con quota pari al 100% del capitale, il cui amministratore unico è il sig. Roberto Faggiano (Codice Fiscale *omissis*), diviene socio unico della ditta GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.

Al fine di consentire sia l'organizzazione delle attività di cantiere future sia le lavorazioni specifiche dell'appalto in corso, è stato necessario rivedere le fasi di lavoro e la logistica di cantiere. In particolare, si è provveduto a modificare l'ordine di intervento e l'avvicinarsi delle n. 5 fasi di lavoro inizialmente previste, stabilendo un'unica fase e dando priorità agli interventi previsti sugli edifici e sulle parti comuni ai due appalti, al fine di ridurre le interferenze e rispettare le tempistiche.

Considerato che alcune delle lavorazioni previste nel progetto originario interferiscono con quelle da eseguirsi nell'ambito dell'appalto avviato e finanziato con fondi PNC, e che a seguito della programmazione di ulteriori progetti sono mutate le esigenze dell'Amministrazione relativamente alla futura gestione del complesso, è opportuno rimandare alcune lavorazioni dell'appalto in corso a futuri appalti, al fine di raggiungere una definizione unitaria degli interventi.

Per le sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, si è ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla predisposizione di un progetto di opere di variante in corso d'opera motivate, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera imprevisti e

imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale al fine della salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, che risultano coerenti con quanto disciplinato dall'art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli interventi inseriti nel progetto di opere di variante in corso d'opera, non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme, non comportano aumento o diminuzione del prezzo contrattuale e verranno eseguiti nel rispetto dei tempi contrattuali previsti nel progetto originario.

Le opere di variante in corso d'opera, da contabilizzare a corpo ai sensi dell'art. 16 comma 6 e dell'art. 46 commi 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali, vanno a modificare gli importi della Tabella A, di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I e II – Disposizioni generali e speciali, senza aumento o diminuzione dell'importo complessivo dei lavori, tenuto conto che per la stima dei costi delle opere riguardanti il presente progetto di variante è stato utilizzato il Prezzario della Regione Piemonte per Opere e Lavori Pubblici - Edizione 2020, di cui al contratto principale, e che verrà applicata la compensazione prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50 del 17 maggio 2022 e s.m.i., c.d. "Decreto Aiuti" (G.U. S.G. 114 del 17.05.2022), in fase di emissione degli stati di avanzamento dei lavori ed altresì verranno applicate le disposizioni normative vigenti della Legge di Bilancio 2024. La perizia di variante in corso d'opera complessivamente non comporta modifiche all'importo contrattuale originario.

In conseguenza delle motivazioni suesposte, il personale tecnico della Città di Torino ed i professionisti esterni, già incaricati dell'Ufficio di Direzione dei Lavori delle opere di cui all'oggetto, hanno redatto il progetto di opere di variante in corso d'opera costituito da n. 5 elaborati tecnici (**all. da 1 a 5**), come dettagliato nell'elenco elaborati (**all. 0**).

Il progetto su indicato è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 19 giugno 2024, prot. n. 2639, per il rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, avvenuto in data 12 luglio 2024, prot. MIC_SABAP-TO n. 13668.

Il progetto suindicato è stato altresì trasmesso all'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, Segretario Generale, Servizio V - Contratti e Attuazioni Programmi con nota in data 19 giugno 2024, prot. n. 2651 per comunicazione preventiva all'approvazione delle opere di variante.

Successivamente, il progetto di opere di variante in corso d'opera è stato esaminato e regolarmente validato, come risulta dall'attestazione (**all. 6**) emessa dal Responsabile Unico di Procedimento, Ing. Flavio Aquilano, Dirigente del Servizio Edifici per la Cultura, nominato RUP con Disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3, Ing. Roberto Cesare Crova, in data 16 maggio 2024 - prot. n. 5572, in sostituzione dell'Arch. Sabino Palermo.

Come risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto di variante in corso d'opera, l'ammontare delle "opere da non realizzare" è pari a Euro -138.962,54 al lordo del ribasso di gara e l'ammontare delle "opere non previste da realizzare" è pari a Euro 138.962,54 al lordo del ribasso di gara. L'importo complessivo delle opere è conseguentemente confermato in complessivi Euro 1.520.000,00 al lordo del ribasso di gara (IVA esclusa), di cui Euro 1.430.000,00 per opere ed Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza, come da Tabella A aggiornata, in quanto si tratta di opere sostitutive di altre, precedentemente previste e stralciate dall'appalto in oggetto, senza variazione dell'importo complessivo dei lavori già affidati con il contratto principale.

Trattandosi di lavori strettamente connessi agli interventi in corso di esecuzione, risulta opportuno e

vantaggioso individuare quale affidatario degli stessi la medesima ditta GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L., aggiudicataria dell'appalto in corso, la quale, interpellata in tal senso, ha dato il proprio assenso all'esecuzione delle opere, come risulta dalla nota in data 17 luglio 2024, prot. n. 3050 (**all. n. 7**), dichiarandosi disponibile ad eseguirle alle medesime condizioni del contratto principale, tenuto conto che l'importo del contratto non varia, secondo le specifiche riportate nell'allegato schema di atto di sottomissione (**all. n. 8**), e senza richiedere il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, ing. Fabrizio Passantino, ha preso atto delle dichiarazioni dell'Impresa Appaltatrice ed ha ritenuto giustificata la conferma del termine di ultimazione dei lavori a tutto il 31/08/2024, come risulta dall'allegata dichiarazione (**all. n. 9**).

Il contratto in essere con la ditta GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L., verrà aggiornato, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti dello schema allegato (**all. n. 10**), a norma dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2023 (DEL 62/2023) esecutiva dal 27 febbraio 2023.

Occorre pertanto procedere all'approvazione dell'allegato progetto di opere di variante in corso d'opera rientranti nei disposti dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo all'Intervento di restauro per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo medievale (C.O. 4624 – CUP C13G18000010001 - CIG 88970627D2), in corso di esecuzione, senza variazioni all'impegno di spesa e senza aumento o diminuzione dell'importo contrattuale originario, oltre che provvedere all'affidamento delle suddette opere di variante in corso d'opera a favore della ditta GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L., già affidataria del contratto principale, e all'autorizzazione della stipula del contratto integrativo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare il progetto opere di variante in corso d'opera rientranti nei disposti dell'art. 149

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, costituito dagli elaborati tecnici dettagliati in precedenza (**all. da 1 a 5**) ed elenco elaborati (**all. 0**), redatti dal personale tecnico del Servizio proponente incaricato dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e dai professionisti esterni nominati in supporto, debitamente validato dal R.U.P. (**all. 6**), nell'ambito dell'Intervento di restauro per la sistemazione delle coperture e la conservazione degli edifici del Borgo medievale (C.O. 4624 – CUP C13G18000010001 - CIG 88970627D2), in corso di esecuzione da parte della ditta GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 42, cap. 10121, C.F. e P. I.V.A. 02295610014, Legale rappresentante sig. Roberto Faggiano, risultata aggiudicataria di apposita procedura aperta n. 83/2021 esperita interamente in modalità telematica attraverso il "Portale appalti", con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come definito dal provvedimento Atto n. DD 189 in data 24 gennaio 2022, esecutivo in pari data, di aggiudicazione definitiva, e Atto n. 1216 in data 23 marzo 2022, esecutivo in pari data, di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva e di autorizzazione alla stipula del contratto, avvenuta con scrittura privata n. AOO122-003 in data 19 luglio 2022, Prot. n. 131 - 6.50/69-12;

2. di dare atto che le opere previste nell'allegato progetto di opere di variante in corso d'opera, senza variazioni all'impegno di spesa e senza aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, rientrano nel quadro economico dell'intervento dettagliato in premessa, che qui s'intende integralmente richiamato, e verranno finanziate con i fondi CIPE già accertati con determinazione dirigenziale n. cron. 93 in data 11 dicembre 2019 mecc. 2019 38031/060, (acc. n. 546/2020);
3. di approvare l'affidamento delle opere di cui al precedente punto 2) a favore della medesima ditta GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L., alle stesse condizioni del contratto principale, secondo le specifiche riportate nell'unito schema di atto di sottomissione (**all. n. 8**). Poiché le opere di variante in corso d'opera in oggetto sono del tutto simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione, è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla medesima impresa già affidataria del contratto principale, anziché procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto;
4. di confermare il termine contrattuale di ultimazione dei lavori a tutto il 31/08/2024, senza proroga del tempo contrattuale come da nota in data 17 luglio 2024, prot. n. 3050 dell'Impresa GRUPPO TECNOIMPRESSE S.R.L. (**all. n. 7**), ritenuta giustificata dal Direttore dei Lavori come risulta dalla relativa attestazione (**all. n. 9**);
5. di approvare l'allegato schema di contratto integrativo (**all. n. 10**) che verrà formalizzato ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti, a norma dell'art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2023 (DEL 62/2023) esecutiva dal 27 febbraio 2023;
6. di dare atto che, con successivi provvedimenti, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, si procederà al calcolo dell'importo di riconoscimento del caro prezzi nei relativi S.A.L., applicando i prezzi aggiornati, come previsto dall'Art. 26 del D.L. 50 del 17 maggio 2022 e s.m.i., c.d. "Decreto Aiuti" (G.U. S.G. 114 del 17.05.2022) e s.m.i., secondo le disposizioni normative vigenti;
7. di dare atto che l'intervento è inserito per l'anno 2020 nel Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024), esecutiva dal 31 dicembre 2019, e nell'allegato Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino al codice opera 4624 per l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00;

8. di dare atto che l'opera è inserita nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Integrazione piano stralcio "Cultura e Turismo" (articolo 1, comma 703, lettera d) della Legge n. 190/2014), come da deliberazione CIPE n. 100 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 91 del 19 aprile 2018, che prevede espressamente l'inserimento dell'intervento tra le opere finanziate con fondi CIPE;
9. di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati dall'art. 2 delle disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 del 17 dicembre 2012 (n. mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata alla citata deliberazione di giunta Comunale in data 7 luglio 2020 (mecc. 2020 01482/060), esecutiva per decorrenza dei termini dal 19 luglio 2020;
11. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città di Torino l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente";
13. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Di dare atto che, il progetto di variante in corso d'opera, ammonta a Euro -138.962,54 al lordo del ribasso di gara per le "opere da non realizzare" oltre IVA, a Euro 138.962,54 al lordo del ribasso di gara per le "opere non previste da realizzare" oltre IVA, non comporta nel suo complesso variazioni agli impegni di spesa già assunti con i precedenti provvedimenti, non comporta aumento o diminuzione dell'importo contrattuale e non comporta modificazioni al quadro economico e relativo cronoprogramma approvato con la citata DD 2218/2024. La spesa è finanziata con fondi CIPE già accertati con DD n.93 del 11/12/2019 n. mecc. 2019 38031/060 (acc. n. 546/2020) ed introitati per Euro 395.064,36 con reversali n. 151808/2020 e 4065/2023.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Flavio Aquilano