



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE MANUTENZIONI

ATTO N. DD 154

Torino, 15/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. BILANCIO 2021. AREA NORD (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 CIG 92401805C1. OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 97.600,00 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2416. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONI LAVORI.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 16 luglio 2021 (Atto n. DEL 624), esecutiva dal 27 luglio 2021, è stato approvato il progetto definitivo di “Manutenzione Straordinaria degli edifici scolastici della Città (Aree Ovest, Nord, Est e Sud), Bilancio 2021” per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti d'intervento, corrispondente ad altrettante aree territoriali, e comprende interventi specifici atti a sanare situazioni di degrado localizzato, oltre ad interventi minimi finalizzati al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza nei vari edifici rispettivamente delle zone Ovest (Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro), Nord (Circoscrizioni 5 e 6), Est (Circoscrizioni 7, 8 Valentino e 1 Crocetta) e Sud (Circoscrizioni 2 S. Rita, 8 Millefonti), come meglio indicato nei rispettivi documenti progettuali relativi ai suddetti lotti :

Lotto 1 – Area Ovest - Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro (Euro 1.000.000,00);

Lotto 2 – Area Nord - Circoscrizioni 5 e 6 (Euro 1.000.000,00);

Lotto 3 – Area Est - Circoscrizioni 7, 8 Valentino e 1 Crocetta (Euro 1.000.000,00);

Lotto 4 – Area Sud - Circoscrizioni 2 S. Rita, 8 Millefonti (Euro 1.000.000,00).

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000-02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell'Atto di Organizzazione n. 9650 del 04 agosto 2020 del Direttore di Divisione, Ing. Eugenio BARBIRATO, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico ad interim dell'Area Edilizia Scolastica l' Arch. Marcello FRANCIONE, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Arch. Isabella QUINTO del 15.06.2021 prot. n. 8246.

L'intervento è inserito per l'anno 2021, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, di cui al DUP 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 atto n. DEL 25, esecutiva dall'8 febbraio 2021, al Codice Opera n. 4769 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)" - CUP C15B18000990004 per Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti territoriali.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020 del 29 dicembre 2021, esecutiva in pari data è stato prenotato l'impegno di spesa e approvato l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata da esperire su Piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Città, Maggioli S.p.A..

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto è finanziata con mutuo Cassa DD. PP n. 2416 posizione n. 6206578/00.

Considerato che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale del 04.03.2022 n. 5-4722 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10 marzo 2022) ha approvato il nuovo "Elenco Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte 2022", si è reso necessario aggiornare gli elaborati relativi al Progetto Definitivo e con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 2205 del 16 maggio 2022, esecutiva in pari data, si è provveduto a modificare la prenotazione delle voci di spesa di cui alla determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 sopracitata e approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

In data 15.06.2022 è stata esperita la Procedura Negoziata n. 79/2022 per l'affidamento dei lavori di cui sopra ed in data 13.07.2022 è stata disposta l'aggiudicazione alle ditte migliori offerenti per i 4 lotti territoriali, approvata con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3248 del 14.07.2022 di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia.

In particolare per il Lotto 2 - Area NORD (CIG 92401805C1) è risultata aggiudicataria l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO s.r.l., con sede legale in Via Carlo Verre 72 - 80026 Casoria (NA) - C.F. e P.IVA 03658861210, legale rappresentante Giuseppe BENE, con il ribasso economico del 18,749%, per un importo di aggiudicazione di Euro 568.757,00 per lavori a misura, oltre € 103.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 671.757,00, oltre IVA 22% per Euro 147.786,54, per un totale complessivo di Euro 819.543,54, come risulta dalla DD 3248 del 14.07.2022 sopra citata.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5849 del 21.11.2022, esecutiva in pari data, è stata approvata la presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla P.N. n. 79/2022, per tutti i lotti territoriali, confermata la relativa spesa e si autorizzava la stipula del contratto a favore dell'Imprese aggiudicatarie. Il relativo contratto n. 132 è stato sottoscritto in data 22.12.2022.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7404 del 27 dicembre 2022, esecutiva in pari data, è stata approvata la modifica della imputazione della prenotazione della spesa di cui alla citata Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020/2021 ed è stato approvato il nuovo Q.E. e cronoprogramma finanziario. La consegna lavori per il Lotto 2 è stata effettuata in data 02.02.2023.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7012 del 28.11.2023, esecutiva in pari data, è stato approvato l'impegno di spesa relativo alla compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022, convertito in Legge n. 91/2022 e s.m.i. e della Legge 29.12.2022 n. 197, sulla base dell'ultimo prezzario aggiornato, relativa al primo Stato d'Avanzamento Lavori per un importo

complessivo di Euro 7.873,70 IVA 22% compresa, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario a cui si fa pieno rinvio.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 8063 del 20.12.2023, esecutiva in pari data, è stata approvata la modifica di imputazione della spesa e approvato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario per il Lotto 2 per complessivi Euro 245.057,08 dai Capitoli e Articoli del Bilancio 2023 ai medesimi Capitoli e Articoli del Bilancio 2024, le cui variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato, per dare copertura agli impegni di spesa, sono state approvate come meglio specificato nel Q.E. e cronoprogramma finanziario come di seguito riportato:

LOTTO 2 – AREA NORD	Euro	2023	2024	Totale
Opere soggette a ribasso (IVA 22% inclusa)	Euro	634.025,55	59.857,99	693.883,54
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 22% inclusa)	Euro	113.043,67	12.616,33	125.660,00
Totale opere e oneri IVA compresa	Euro	747.069,22	72.474,32	819.543,54
Quota 80% del 1,6% Fondo per le funzioni tecniche	Euro		10.072,83	10.072,83
Quota 20% del 1,6% Fondo art.113, comma 2 D.Lgs. 50/2016- Fondo per l'innovazione	Euro		2.518,21	2.518,21
Imprevisti	Euro		1.866,98	1.866,98
Compensazione Prezzi art. 26 D.L.n. 50/2022 BENE DOTT. ANTONIO s.r.l. (DD 7012/23 – SAL 1)	Euro	7.873,70		7.873,70
Collaudo e spese tecniche	Euro		4.015,00	4.015,00
Ribasso	Euro		154.109,74	154.109,74
Totale	Euro	754.942,92	245.057,08	1.000.000,00

Cronoprogramma finanziario		2023	2024	Totale
Stanziamento	Euro	754.942,92	245.057,08	1.000.000,00
Impegno	Euro	754.942,92	85.065,36	840.008,28
Prenotato	Euro	0,00	5.881,98	5.881,98

Ribasso	Euro	0,00	154.109,74	154.109,74
---------	------	------	------------	------------

Successivamente, a seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori, è emersa la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili per ripristinare adeguate condizioni di igiene e sicurezza in alcuni edifici scolastici già individuati nel progetto principale, atte a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Gli interventi consistono nell'edificio scolastico di Piazza Manno, 22 nel completamento di sostituzione di serramenti nei corpi sezione lato est e nord, mentre nell'edificio scolastico di Via Scotellaro, 7 nel rifacimento di una sala igienica al piano rialzato.

Il gruppo di lavoro, individuato nell'Ordine di Servizio prot. n. 10211 del 17.10.2023, ha predisposto i seguenti documenti progettuali: Elenco Allegati (all. 1), Relazione Generale (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3), Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 5), Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all. 6), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Piazza Manno, 22 (all. 7), Fascicolo tecnico dell'Opera Piazza Manno, 22 (all. 8), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Via Scotellaro, 7 (all. 9), Fascicolo tecnico dell'Opera Via Scotellaro, 7 (all. 10), Cronoprogramma dei lavori (all. 11) ed Elaborato grafico Piazza Manno, 22 (all. 12) ed Elaborato grafico Via Scotellaro, 7 (all. 13).

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 79.212,53 per opere al netto del ribasso di gara del - 18,749%, oltre Euro 787,47 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 80.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 17.600,00 e così in totale Euro 97.600,00 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 335.878,50 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 255.878,50 oltre IVA), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento.

Tali opere supplementari sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

Il progetto delle opere supplementari Area Nord ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Marcello Francione, Responsabile Tecnico delle attività di verifica, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. 50/2016, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 15 novembre 2023, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (all. 14).

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione risulta opportuno e vantaggioso individuare quale affidatario delle opere in oggetto la medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO s.r.l., con sede legale in Via Carlo Verre 72 - 80026 Casoria (NA) - C.F. e P.IVA 03658861210, legale rappresentante Giuseppe BENE.

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., si è provveduto alla nomina del Coordinatore della sicurezza per la progettazione con Ordine di Servizio prot. n. 10208 del 17.10.2023 che ha redatto Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati.

Ai fini dell'esecuzione delle suddette opere supplementari viene concesso un differimento del termine contrattuale di giorni 60 (sessanta).

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione del progetto di che trattasi, al relativo impegno di spesa ed all'affidamento delle suddette opere ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO s.r.l., con sede legale in Via Carlo Verre 72 - 80026 Casoria (NA) - C.F. e P.IVA 03658861210, legale rappresentante Giuseppe BENE, come da Atto di Sottomissione sottoscritto in data 18 dicembre 2023 (all. 15) per un importo opere al netto del ribasso del 18,749% di Euro 79.212,53, oltre Euro 787,47 per oneri contrattuali della sicurezza, ed Euro 17.600,00 per IVA 22%, per un totale di Euro 97.600,00.

La spesa di Euro 97.600,00, IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro Economico dell'opera "Manutenzione Straordinaria edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)" per Euro 4.000.000,00 suddivisi in quattro lotti territoriali - (Codice Opera 4769 CUP C15B18000990004 CIG 92401805C1), approvata con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020 del 29 dicembre 2021, esecutiva in pari data, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2416 posizione n. 6206578/00, già perfezionato.

La stipula del contratto per l'affidamento delle opere supplementari, il cui schema viene allegato al presente provvedimento (all. 16), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. La scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2024.

In conseguenza dell'affidamento delle opere supplementari Lotto 2 - Area Nord il quadro economico e il cronoprogramma finanziario risultano modificati come meglio descritto nel dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si

richiamano, il progetto di "Opere Supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2021. Area Nord" (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 – CIG 92401805C1), composto dai seguenti allegati: Elenco Allegati (all. 1), Relazione Generale (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3), Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 5), Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all. 6), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Piazza Manno, 22 (all. 7), Fascicolo tecnico dell'Opera Piazza Manno, 22 (all. 8), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Via Scotellaro, 7 (all. 9), Fascicolo tecnico dell'Opera Via Scotellaro, 7 (all. 10), Cronoprogramma dei lavori (all. 11) ed Elaborato grafico Piazza Manno, 22 (all. 12), Elaborato grafico Via Scotellaro, 7 (all. 13), Validazione del Responsabile del Procedimento (all. 14);

2. di approvare l'affidamento delle opere supplementari di cui al precedente punto 1) a favore della medesima Impresa già aggiudicataria delle opere principali, l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO s.r.l., con sede legale in Via Carlo Verre 72 - 80026 Casoria (NA) - C.F. e P.IVA 03658861210, legale rappresentante Giuseppe BENE, per un importo di Euro 79.212,53 per opere al netto del ribasso del 18,749%, oltre Euro 787,47 per oneri contrattuali della sicurezza, per un totale di Euro 80.000,00, oltre ad Euro 17.600,00 per IVA 22%, per un totale di Euro 97.600,00, (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 335.878,50 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 255.878,50 oltre IVA), come da allegato Atto di Sottomissione (all. 15), sottoscritto per accettazione dall'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO s.r.l. in data 18 dicembre 2023, che si dichiara disposta ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del contratto principale, senza eccezione alcuna. Poiché le opere supplementari sono simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla stessa Impresa già affidataria del contratto principale anziché procedere all'indizione di una nuova gara di appalto;
3. di approvare, ai fini dell'esecuzione delle suddette opere supplementari il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta);
4. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario aggiornati come meglio descritto nel dettaglio economico finanziario;
5. di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. nel Programma Triennale dei dei LL.PP. 2021-2023, di cui al DUP 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 atto n. DEL 25, esecutiva dall'8 febbraio 2021, al Codice Opera n. 4769 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)" - CUP C15B18000990004 per Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti territoriali. (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 CIG 92401805C1) e che la spesa relativa è finanziata con Mutuo originario Cassa DD.PP n. 2416 posizione n. 6206578/00;
6. di approvare l'allegato schema di contratto (all. 16) la cui formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti ai sensi dell'art. 29 comma 1 del "Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386" a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
7. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto la stipula del contratto (all. 16), relativo al presente affidamento, sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;

8. di impegnare la spesa di Euro 97.600,00 IVA 22% compresa, di cui Euro 79.212,53 per opere al netto del ribasso di gara del -18,749%, oltre Euro 787,47 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 80.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 17.600,00 come indicato nel dettaglio economico-finanziario;
9. di dare atto che l'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.02.2010 n. 136 e s.m.i.;
10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di causa di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
11. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta";
13. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. in data 14.09.2021 n. DEL 828, esecutiva dal 21.09.2021.

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

1. di approvare a il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario della "Manutenzione Straordinaria Edifici scolastici della Città. Bilancio 2021. Area Nord" (C.O. 4769 - CUP C15B18000990004 – CIG 92401805C1), ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come segue:

LOTTO 2 – AREA NORD	Euro	2023	2024	Totale
Opere soggette a ribasso (IVA 22% inclusa)	Euro	634.025,55	59.857,99	693.883,54
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 22% inclusa)	Euro	113.043,67	12.616,33	125.660,00
Totale opere e oneri IVA compresa	Euro	747.069,22	72.474,32	819.543,54
Opere Supplementari (IVA compresa) presente atto	Euro		96.639,29	96.639,29
Oneri Sicurezza Supplementari (IVA compresa) presente atto	Euro		960,71	960,71

Totale Opere e Oneri Supplementari IVA Compresa	Euro		97.600,00	97.600,00
Quota 80% del 1,6% Fondo per le funzioni tecniche	Euro		10.072,83	10.072,83
Quota 20% del 1,6% Fondo art.113, comma 2 D.Lgs. 50/2016- Fondo per l'innovazione	Euro		2.518,21	2.518,21
Imprevisti	Euro		1.866,98	1.866,98
Compensazione Prezzi art. 26 D.L.n. 50/2022 BENE DOTT. ANTONIO s.r.l. (DD 7012/23 – SAL 1)	Euro	7.873,70		7.873,70
Collaudo e spese tecniche	Euro		4.015,00	4.015,00
Ribasso	Euro		56.509,74	56.509,74
Totale	Euro	754.942,92	245.057,08	1.000.000,00

Cronoprogramma finanziario		2023	2024	Totale
Stanziamento	Euro	754.942,92	245.057,08	1.000.000,00
Impegno	Euro	754.942,92	182.665,36	937.608,28
Prenotato	Euro	0,00	5.881,98	5.881,98
Ribasso	Euro	0,00	56.509,74	56.509,74

- di approvare la spesa complessiva di Euro 97.600,00 IVA 22% compresa, a favore l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO s.r.l., con sede legale in Via Carlo Verre 72 - 80026 Casoria (NA) - C.F. e P.IVA 03658861210, legale rappresentante Giuseppe BENE, di cui Euro 79.212,53 per opere al netto del ribasso di gara del -18,749%, oltre Euro 787,47 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 80.000,00 oltre ad IVA 22% per Euro 17.600,00, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario (pari ad Euro pari ad Euro 335.878,50 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 255.878,50 oltre IVA), ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando le voci ribasso di gara opere principali e finanziata con Mutuo Cassa DD.PP n. mecc. 2416 posizione n. 6206578/00 già perfezionato:
- di impegnare la spesa di Euro 97.600,00 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. n. mecc. 2416 posizione n. 6206578/00 già perfezionato utilizzando i fondi prenotati con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020/2021 alla voce ribasso (impegni 4262/2022 - 1310/2023 – 4289/2022) secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bil.	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e Articolo	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Opere Suppl. € 15.958,77								
Imp. 4262/2022								
Opere Suppl. € 3.767,04								
Oneri Sic. Suppl. € 768,57								
Imp. 1310/2023								
Tot. € 20.494,38	2024	04	01	2	02	126100003001	031	31.12.2024
Descrizione capitolo e articolo	SCUOLE MATERNE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SETTORE 031							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO							

Importo	Anno Bil.	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e Articolo	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Opere Suppl. € 76.913,48								
Oneri Sic. Suppl. € 192,14								
Imp. 4289/2022								
Tot. € 77.105,62	2024	04	02	2	02	127300003001	031	31.12.2024
Descrizione capitolo e articolo	SCUOLE ELEMENTARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SETTORE 031							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO							

Di dare atto che la nuova data di ultimazione dei lavori è il 01/04/2024.

Di dare atto che il rimanente ribasso di gara ammontante ad Euro 56.509,74 ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014 e s.m.i. se non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, costituirà economia e confluirà nell'avanzo vincolato.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo