



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE MANUTENZIONI

ATTO N. DD 436

Torino, 25/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S-031. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. BILANCIO 2021. AREA OVEST (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 CIG 92401626E6). OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS. 50/16 E SMI. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.000,00 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2416. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 luglio 2021 (atto n. DEL 624), esecutiva dal 27 luglio 2021, è stato approvato il progetto definitivo di “Manutenzione Straordinaria degli edifici scolastici della Città (Aree Ovest, Nord, Est e Sud), Bilancio 2021” per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti d'intervento, corrispondente ad altrettante aree territoriali, e comprende interventi specifici atti a sanare situazioni di degrado localizzato, oltre ad interventi minimi finalizzati al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza nei vari edifici rispettivamente delle zone Ovest (Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro), Nord (Circoscrizioni 5 e 6), Est (Circoscrizioni 7, 8 Valentino e 1 Crocetta) e Sud (Circoscrizioni 2 S. Rita, 8 Millefonti), come meglio indicato nei rispettivi documenti progettuali relativi ai suddetti lotti : Lotto 1 – Area Ovest - Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro (Euro 1.000.000,00);
Lotto 2 – Area Nord - Circoscrizioni 5 e 6 (Euro 1.000.000,00);
Lotto 3 – Area Est - Circoscrizioni 7, 8 Valentino e 1 Crocetta (Euro 1.000.000,00);
Lotto 4 – Area Sud - Circoscrizioni 2 S. Rita, 8 Millefonti (Euro 1.000.000,00).

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000-02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell'Atto di Organizzazione n. 9650 del 04 agosto 2020 del Direttore di Divisione, Ing. Eugenio BARBIRATO, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico ad interim dell'Area Edilizia Scolastica l' Arch. Marcello FRANZIONE, con nomina confermata con Disposizione di Servizio del nuovo Direttore di Divisione Arch. Isabella QUINTO del 15.06.2021 prot. n. 8246.

L'intervento è inserito per l'anno 2021, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, di cui al DUP 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 atto n. DEL 25, esecutiva dall'8 febbraio 2021, al Codice Opera n. 4769 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)" - CUP C15B18000990004 per Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti territoriali.

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 del 29 dicembre 2021 esecutiva in pari data è stato prenotato l'impegno di spesa e approvato l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata da esperire su Piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Città, Maggioli spa. La spesa è finanziata con mutuo Cassa DD. PP n. 2416 posizione n. 6206578.

Considerato che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale del 04.03.2022 n. 5-4722 (B.U. n. 10 s.o. n. 3 del 10 marzo 2022) ha approvato il nuovo "Elenco Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte 2022", si è reso necessario aggiornare gli elaborati relativi al Progetto Definitivo e con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 2205 del 16 maggio 2022, esecutiva in pari data, si è provveduto a modificare la prenotazione delle voci di spesa di cui alla determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 sopracitata e approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

In data 15.06.2022 è stata esperita la Procedura Negoziata n. 79/2022 per l'affidamento dei lavori di cui sopra ed in data 13.07.2022 è stata disposta l'aggiudicazione alle ditte migliori offerenti per i 4 lotti territoriali, approvata con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3248 del 14.07.2022 di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia..

In particolare per il Lotto 1 – Area Ovest è risultata aggiudicataria l'impresa PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede legale in via Monte Santo n. 54/A - 76123 Andria (BT) - C.F. e P.IVA: 05791980724, legale rappresentante Claudio Prodon che ha offerto un ribasso del 17,80% sull'importo a base di gara di Euro 683.000,00 per opere soggette a ribasso da compensarsi interamente a misura oltre Euro 120.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso per un totale di Euro 803.000,00 oltre IVA per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 561.426,00 oltre Euro 120.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di Euro 681.426,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 149.913,72.

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD 5849 del 21.11.2022, esecutiva in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, confermata la spesa e autorizzata la stipula del contratto, avvenuta in data 21.12.2022 (contratto n. 128).

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7404 del 27 dicembre 2022, esecutiva in pari data, è stata approvata la modifica della imputazione della prenotazione della spesa di cui alla citata Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020/2021 ed è stato approvato il nuovo Q.E. e cronoprogramma finanziario.

I lavori sono in corso di esecuzione e sono stati consegnati in data 26 gennaio 2023 con verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 8 del DM MIT n. 49/18.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 8338 del 27.12.2023, esecutiva in pari data, è stata approvata la modifica di imputazione della spesa e approvato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario per il Lotto 1 per complessivi Euro 171.657,17 dai Capitoli e Articoli del Bilancio 2023 ai medesimi Capitoli e Articoli del Bilancio 2024, le cui variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato fondo pluriennale vincolato, per dare copertura agli impegni di spesa, sono

state approvate come meglio specificato nel Q.E. e cronoprogramma finanziario come di seguito riportato:

LOTTO 1 – AREA OVEST			
	2023	2024	TOTALE
Opere al netto del ribasso di gara del -17,80%	683.020,50	1.919,22	684.939,72
Oneri per la sicurezza	145.322,33	1.077,67	146.400,00
Totale opere e sicurezza IVA compresa	828.342,83	2.996,89	831.339,72
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%)	0	10.072,83	10.072,83
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%)	0	2.518,21	2.518,21
Imprevisti opere	0	3.733,96	3.733,96
Collaudo e spese tecniche	0	4.015,00	4.015,00
Ribasso	0	148.320,28	148.320,28
Totale Complessivo	828.342,83	171.657,17	1.000.000,00

Cronoprogramma finanziario	2023 Euro	2024 Euro	TOTALE
Stanziamiento	828.342,83	171.657,17	1.000.000,00
Prenotato		7.748,96	7.748,96
Impegnato	828.342,83	15.587,93	843.930,76
Ribasso		148.320,28	148.320,28

In seguito a verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori e emersa la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili in alcune scuole oggetto dell'appalto, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, ma divenuti urgenti ed inderogabili.

Tali opere sono necessarie per mantenere e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle scuole e garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In particolare gli interventi di adeguamento di carattere edilizio, necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei fabbricati, coinvolgono i seguenti edifici scolastici:

- SCUOLA PRIMARIA I.C. “Tommaseo” via Dei Mille 15 (realizzazione di impianti elettrici e termici in tutti i servizi igienici e Rifacimento completo dei controsoffitti della palestra e dell'alloggio custode e relativo impianto elettrico e d' illuminazione);
- SCUOLA PRIMARIA I.C. “Gambaro” via Talucchi 19 (Motorizzazione serramenti della palestra);
- SCUOLA PRIMARIA “I. Calvino” via Zumaglia 41 (Riparazione e consolidamento di alcuni cancelli e tratti di recinzione esterna);

- Scuola PRIMARIA “DUCA D’AOSTA” Via Capelli 51 (Installazione di porte in alluminio anodizzato nel locale refettorio piano seminterrato);

Il Responsabile del Procedimento arch. Marcello Francione ha nominato in qualità di C.S.P., con Ordine di Servizio n. prot. 10216 del 17 ottobre 2023, il geom. Alberto Caria.

Il gruppo di lavoro, individuato nell’Ordine di Servizio prot. n. 10220 del 17 ottobre 2023, ha predisposto i necessari documenti: Elenco Elaborati (all. 1), Relazione generale (all. 2), Computo Metrico Estimativo Opere (all. 3), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 5), Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (all. 6), Piani di sicurezza e di Coordinamento e allegati via dei Mille (All. 7), Fascicolo tecnico dell’opera Via dei Mille (all. 8), Piani di sicurezza e di Coordinamento e allegati via Talucchi (all. 9), Fascicolo tecnico dell’opera Via Talucchi (all. 10), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Via Zumaglia (all. 11) , Fascicolo Tecnico dell’Opera Via Zumaglia (all. 12), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Via Capelli (all. 13), Fascicolo Tecnico dell’Opera Via Capelli (all. 14), Cronoprogramma (all. 15), Elaborati Grafici Tavola Unica (all. 16).

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 104.000,00 di cui Euro 77.245,90 per opere al netto del ribasso di gara del – 17,80%, oltre Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% per Euro 18.754,10 (contenuta entro il 50% dell’importo del contratto originario pari ad Euro 340.713,00 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 255.467,10 oltre IVA), ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento.

Tali opere supplementari sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non alterano l’impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all’appalto in corso, rivestono carattere di urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell’Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

La spesa è finanziata nell’ambito del ribasso di gara con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. n. 2416 posizione n. 6206578 già perfezionato.

Il progetto delle opere supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento Arch. Marcello Francione, nominato dal Direttore di Divisione, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Tecnico delle attività di verifica, in data 17 ottobre 2023 prot. 10223 che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8 del D.lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 15 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (all. 17).

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione risulta opportuno e vantaggioso individuare quale affidatario delle opere in oggetto la medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l’Impresa PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede legale in via Monte Santo n. 54/A - 76123 Andria (BT) - C.F. e P.IVA: 05791980724, legale rappresentante Claudio Prodon.

Ai fini dell’esecuzione delle suddette opere supplementari viene concesso un differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento di giorni 90 (novanta), pertanto i lavori dovranno terminare il 24 aprile 2024.

Si rende ora necessario provvedere all’approvazione del progetto di che trattasi, al relativo impegno di spesa ed all’affidamento delle suddette opere ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i con l'impresa PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L come da Atto di Sottomissione sottoscritto in data in data 15 dicembre 2023 (all. 18) per un importo lordo di Euro 93.973,12 per opere soggette a ribasso, per un importo di opere al netto del ribasso del 17,80% di Euro 77.245,90, oltre Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza, ed Euro 18.754,10 per IVA 22%, per un totale di Euro 104.000,00.

La stipula del contratto per l'affidamento delle opere supplementari, il cui schema viene allegato al presente provvedimento (all. 19), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. La scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2024.

In conseguenza dell'affidamento delle opere supplementari il quadro economico e il cronoprogramma finanziario risultano modificati come meglio descritto nel dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate il progetto di "Opere supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dei lavori di "Manutenzione Straordinaria degli edifici scolastici della Città Area Ovest, Bilancio 2021" (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 – CIG 92401626E6), composta dai seguenti allegati: Elenco Elaborati (**all. 1**), Relazione generale (**all. 2**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 3**), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (**all. 4**), Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 5**), Elenco Prezzi Unitari Sicurezza (**all. 6**), Piani di sicurezza e di Coordinamento e allegati via dei Mille (**all. 7**), Fascicolo tecnico dell'opera Via dei Mille (**all. 8**), Piani di sicurezza e di Coordinamento e allegati via Talucchi (**all. 9**), Fascicolo tecnico dell'opera Via Talucchi (**all. 10**), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Via Zumaglia (**all. 11**), Fascicolo Tecnico dell'Opera Via Zumaglia (**all. 12**), Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati Via Capelli (**all. 13**), Fascicolo Tecnico dell'Opera Via Capelli (**all. 14**), Cronoprogramma (**all. 15**), Elaborati Grafici Tavola Unica (**all. 16**), Validazione (**all. 17**);
2. di approvare l'affidamento delle opere supplementari di cui al precedente punto 1 a favore della

medesima impresa aggiudicataria delle opere principali, ditta PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede legale in via Monte Santo n. 54/A - 76123 Andria (BT) - C.F. e P.IVA: 05791980724, legale rappresentante Claudio Prodon, per un importo di Euro 104.000,00 di cui Euro 77.245,90 per opere al netto del ribasso di gara del - 17,80%, oltre Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 85.245,90 oltre ad IVA 22% per Euro 18.754,10 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 340.713,00 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 255.467,10 oltre IVA), alle stesse condizioni del contratto principale e secondo le specifiche riportate nell'allegato atto di sottomissione (**all. 18**). Poiché le opere supplementari sono simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla stessa Impresa già affidataria del contratto principale anziché procedere all'indizione di una nuova gara di appalto;

3. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario aggiornati come meglio descritto nel dettaglio-economico finanziario;
4. Di approvare, ai fini dell'esecuzione delle suddette opere supplementari, il differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di 90 giorni, pertanto i lavori dovranno terminare entro il 24 aprile 2024;
5. Di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito per l'anno 2021, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021-2023, di cui al DUP 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 atto n. DEL 25, esecutiva dall'8 febbraio 2021, al Codice Opera n. 4769 "Manutenzione edifici scolastici della Città (Aree Ovest-Nord-Est-Sud)" - CUP C15B18000990004 per Euro 4.000.000,00 suddiviso in quattro lotti territoriali. La spesa relativa è finanziata con Mutuo originario Cassa DD.PP n. 2416 posizione n. 6206578;
6. Di approvare l'allegato schema di contratto (**all. 19**) la cui formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti ai sensi dell'art. 28 comma 1 del "Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città n. 386" a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
7. Di dare atto che trattandosi di affidamento di opere suppletive, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg. di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto la stipula dell'allegato contratto, avverrà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del Regolamento per i contratti vigente, approvato con la Deliberazione C.C. in data 18.02.2019 n. mecc. 2018 06446/005, esecutiva dal 04.03.2019, a far data dall'esecutività del presente provvedimento.
8. Di impegnare la spesa di Euro 104.000,00 IVA 22% compresa, di cui Euro 77.245,90 per opere al netto del ribasso di gara del - 17,80%, oltre Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 85.245,90 oltre ad IVA 22% per Euro 18.754,10 come indicato nel dettaglio economico-finanziario sotto riportato, utilizzando i fondi già prenotati con la determinazione dirigenziale Atto n. DD 7020 del 29.12.2021 esecutiva in pari data già citata alla voce ribasso di gara delle opere principali, finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. mecc. 2416;
9. Di dare atto che l'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.02.2010 n. 136 e s.m.i.;
10. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al sottoscritto;
11. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta";
13. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. Atto n. DEL 624

del 16 luglio 2021.

Gli allegati al presente atto sono conservati presso il Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

1. Di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario relativo ai lavori di " Manutenzione Straordinaria degli edifici scolastici della Città (Area Ovest), Bilancio 2021" (C.O. 4769 CUP C15B18000990004 – CIG 92401626E6), ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. come di seguito riportato:

LOTTO 1 – AREA OVEST			
	2023	2024	TOTALE
Opere al netto del ribasso di gara del -17,80%	683.020,50	1.919,22	684.939,72
Oneri per la sicurezza	145.322,33	1.077,67	146.400,00
Totale opere e sicurezza IVA compresa	828.342,83	2.996,89	831.339,72
Opere Supplementari (IVA compresa) presente atto	0	94.240,00	94.240,00
Oneri Sicurezza Supplementari (IVA compresa) presente atto	0	9.760,00	9.760,00
Totale Opere e Oneri Iva compresa	828.342,83	106.996,89	935.339,72
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% di 1,6%)	0	10.072,83	10.072,83
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20% di 1,6%)	0	2.518,21	2.518,21
Imprevisti opere	0	3.733,96	3.733,96
Collaudo e spese tecniche	0	4.015,00	4.015,00
Ribasso	0	44.320,28	44.320,28
Totale Complessivo	828.342,83	171.657,17	1.000.000,00

Cronoprogramma finanziario	2023 Euro	2024 Euro	TOTALE
Stanziamento	828.342,83	171.657,17	1.000.000,00
Impegno	828.342,83	119.587,93	947.930,76
Prenotato	0,00	7.748,96	7.748,96
Ribasso	0,00	44.320,28	44.320,28

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 104.000,00 IVA 22% compresa a favore della ditta

PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede legale in via Monte Santo n. 54/A - 76123 Andria (BT) - C.F. e P.IVA: 05791980724, legale rappresentante Claudio Prodon, di cui Euro 77.245,90 per opere al netto del ribasso di gara del – 17,80%, oltre Euro 8.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 85.245,90 oltre ad IVA 22% per Euro 18.754,10 (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 340.713,00 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 255.467,10 oltre IVA), ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando le voci ribasso di gara opere principali e finanziata con Mutuo Cassa DD.PP n. mecc. 2416 posizione n. 6206578/00 già perfezionato;

3. di impegnare la spesa di Euro 104.000,00 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario è finanziata con Mutuo Cassa DD.PP posizione n. 2416 posizione n. 6206578 già perfezionato utilizzando i fondi prenotati con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7020/2021 alla voce ribasso (impegni 4283/2022, 1327/2023 e 4314/2022) secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo/Articolo	Servizio resp.	Scadenza obbligazione
€ 86.359,91 opere (Euro 74.943,93 imp. 4283/2022 ed euro 11.415,98 imp. 1327/2023)								
€ 7.320,00 sicurezza (imp. 1327/2023)								
Totale € 93.679,91								
	2024	04	02	2	02	127300003001	031	2024
Descrizione capitolo/articolo:		Scuole Elementari – Manutenzione Straordinaria – settore 031						
Conto finanziario		U. 2.02.01.09.003						

Descrizione finanziario	conto	Fabbricati ad uso scolastico
----------------------------	-------	------------------------------

Importo	Ann o Bilan cio	Missi one	Prog ram ma	Titolo	Macro aggr.	Capitolo/Artic olo	Servizio resp.	Scadenza obbligazi one
€ 7.880,09 opere								
€ 2.440,00 sicurezza								
Totale 10.320,09								
(imp. 4314/2022)								
	2024	04	02	2	02	128400003002	031	2024
Descrizione capitolo/articolo:		Scuole Secondarie – Manutenzione Straordinaria – settore 031						
Conto finanziario		U. 2.02.01.09.003						
Descrizione finanziario	conto	Fabbricati ad uso scolastico						

Di dare atto che il rimanente ribasso di gara ammontante ad Euro 44.320,28 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014 e s.m.i. se non verrà utilizzato entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, costituirà economia e confluirà nell'avanzo vincolato.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo