

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento  
Area Edilizia Pubblica  
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport  
GC  
0/B

2018 05188/106

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

13 novembre 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON  
Paola PISANO

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO  
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessora Federica PATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: M.S. MERCATI RIONALI - C.O. 4113 BILANCIO 2016 - CUP C11H16000030004 - CIG 7226072740. OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 LETT B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. EURO 155.420,87 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DDPP 2256.

Proposta dell'Assessore Sacco  
e del Vicesindaco Montanari.

Premesso che:

- la Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2016 (mecc. 2016 04591/106), esecutiva dal 19 novembre 2016, ha approvato il progetto esecutivo della Manutenzione Straordinaria dei Mercati Rionali - Bilancio 2016 – Codice Opera 4113, per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00 I.V.A. e il relativo Quadro Economico. La spesa complessiva, limitatamente ad Euro 491.935,48 I.V.A. 22% compresa, è stata finanziata con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 2256;
- con determinazione dirigenziale n. 213 del 28 dicembre 2016 (mecc. 2016 06771/106), esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stata approvata la prenotazione dell'impegno di spesa di Euro 491.935,48, I.V.A. inclusa, l'autorizzazione dell'affidamento delle opere sulla scorta del progetto esecutivo approvato con la deliberazione sopra citata, la modalità di gara dell'appalto mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale del mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePa di Consip S.p.A.) per “Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali” - Bilancio 2016 – Codice Opera 4113 - CUP C11H16000030004 CIG 7226072740 ed il relativo Quadro Economico con cronoprogramma finanziario;
- la spesa è stata finanziata con mutuo anno 2016 n. 2256 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- a seguito dell'espletamento della gara MEPA n. RDO 1716652 dell'11 ottobre 2017, con determinazione dirigenziale n. 1 del 25 gennaio 2018 (mecc. 2018 40351/106) si è proceduto all'approvazione dell'esito della seduta di gara e della proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva dell'efficacia da cui si desume che:
  - importo a base di gara Euro 403.225,80 di cui Euro 385.225,80 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara I.V.A. 22% esclusa;
  - aggiudicataria: costituendo RTI SOVESA s.r.l. (P. Iva 04636560015), capogruppo e CMC PREFABBRICATI S.r.l (P. I.V.A. 01220270290), strada Settimo 154, 10156 Torino, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con un ribasso del 33,07% (trentatré virgola zerosette);
  - importo di aggiudicazione complessivo è di Euro 275.831,63 di cui Euro 257.831,63 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara oltre Euro 60.682,96 I.V.A. 22%, per un totale pari ad Euro 336.514,59.
- Con determinazione dirigenziale n. 46 del 9 aprile 2018 (mecc. 2018 01257/106) esecutiva dal 23 aprile 2018, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sottoposta a condizione

sospensiva e la presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, nei confronti del RTI SOVESA S.r.l. (P. I.V.A. 04636560015), capogruppo e CMC PREFABBRICATI S.r.l. (P.I.V.A. 01220270290), con sede in strada Settimo 154, 10156 Torino, in persona del Geom. Luca Scarafia, C.F. SCRLCU68R121L219D, con il ribasso del 33,07% (trentatrè virgola zerosette), per un importo di Euro 275.831,63 di cui Euro 257.831,63 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara oltre Euro 60.682,96 I.V.A. 22%, per un totale pari ad Euro 336.514,59.

A seguito dell'aggiudicazione sopraccitata, il nuovo Quadro Economico risulta, così determinato:

<b>OPERE A MISURA</b>	2017 Euro	2018 Euro	Totale Euro
Importo lavori al netto del ribasso di gara (33.07%)(soggetti a ribasso)	25.783,16	232.048,47	
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	1.800,00	16.200,00	
<b>Importo al netto del ribasso gara</b>	27.583,16	248.248,47	<b>275.831,63</b>
<b>SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI</b>			
Quota 80% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo per funzioni tecniche	6.451,62		
Quota 20% del 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016) fondo per l'innovazione	1.612,90		
Totale Quota 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	8.064,52		
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>			
IVA 22 % su importo lavori al netto del ribasso di gara (soggetti a ribasso)	5.672,30	51.050,66	<b>56.722,96</b>
IVA 22 % su oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	396,00	3.564,00	<b>3.960,00</b>
<b>TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO</b>	41.715,98	302.863,13	<b>336.514,59</b>
<b>ribasso</b>	<b>15.542,09</b>	<b>139.878,80</b>	<b>155.420,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>57.258,07</b>	<b>442.741,93</b>	<b>500.000,00</b>

<b>(compresi incentivi)</b>			
<b>TOTALE GENERALE (esclusi incentivi)</b>			<b>491.935,48</b>

- A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029) esecutiva dall'11 febbraio 1999 e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 2 maggio 2000 e dell'Atto di Organizzazione in data 28 giugno 2017 prot. n. 8712 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport Arch. Isabella Quinto;
- A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018, e dell'aggiudicazione dei lavori, il Quadro Economico e relativo cronoprogramma, sono stati così rideterminati:

	Anno 2018 Euro
<b>OPERE A MISURA</b>	
Importo opere a base di gara (soggetti a ribasso)	385.225,80
Ribasso di Gara (33,07)	-127.394,17
<hr/>	<hr/>
Importo opere ribassato	257.831,63
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso	18.000,00
<hr/>	<hr/>
<b>TOTALE AGGIUDICATO</b>	<b>275.831,63</b>
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>	
IVA 22 % su importo opere ribassato	56.722,96
IVA 22 % su importo oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.960,00
<b>TOTALE FINANZIATO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>336.514,59</b>
<b>Ribasso 2018 E. 155.420,89</b>	

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2018 Euro</b>
Stanziamiento	<b>336.514,59</b>
Impegno	<b>336.514,59</b>
<b>Ribasso 2018 Euro 155.420,89</b>	

- L'intervento non produce costo di gestione né ulteriori oneri finanziari.

Con nota in data 25 luglio 2018 prot. 12704 è stata richiesta alla Direzione Risorse Finanziarie la riduzione dell'importo di Euro 155.420,89, relativo alla voce ribasso, sul Bilancio 2018 della determinazione dirigenziale (mecc.2016 6771/106) sopra citata ed il contestuale stanziamento per pari importo sul Bilancio 2019.

Con determinazione dirigenziale del 6 settembre 2018 (mecc. 2018 03726/024), esecutiva dal 24 settembre 2018, la Direzione Finanza ha effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato necessarie per la copertura dei presenti impegni e prenotazioni di spesa, in relazione al nuovo cronoprogramma.

L'intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, per l'anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio Annuale di Previsione 2016 al codice opera n. 4113, CUP C11H16000030004, per Euro 500.000,00 I.V.A. 22% compresa.

A tale opera è stato assegnato il CIG. 7226072740.

In data 17 maggio 2018, è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 38, prot. 8014.

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 4 giugno 2018.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito, dall'art. 5 del Contratto d'Appalto, in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, per cui l'ultimazione degli stessi deve avvenire entro il 3 giugno 2019.

Nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla redazione di un progetto di opere supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, interventi non prevedibili al momento della redazione del progetto originale, ma divenuti indispensabili per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie indispensabili nei mercati.

Sono in sintesi previste le seguenti lavorazioni:

#### Mercato Barcellona

Fornitura ed installazione di transenne tipo "Città di Torino" per la messa in sicurezza dell'area mercatale della piazza.

#### Mercato Racconigi

Rifacimento delle aiuole degli alberi mediante fornitura e posa di grigliato metallico e successivo intasamento degli interstizi con materiale drenante per pavimentazioni antitrauma in gomma gettata in opera colorata.

#### Mercato Porpora

Sostituzione di n° 6 pozzetti idrici.

#### Mercato Porta Palazzo

Sostituzione di n° 3 pozzetti elettrici.

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, nominato con Ordine di Servizio del 5 giugno 2018, prot. n. 9399,

ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco Allegati, Relazione Descrittiva e Quadro Economico; Relazione strutturale e di calcolo parapetto piazza Barcellona; Integrazione Capitolato Speciale d'Appalto; Computo Metrico Estimativo Opere; Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza; Elenco Prezzi Unitari Opere e Elenco Prezzi Oneri Sicurezza; Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo opere Mercato Barcellona; Piano di sicurezza e coordinamento mercato Racconigi e fascicolo opere; Piano di sicurezza e coordinamento mercato Porpora e Porta Palazzo e fascicolo opere; Cronoprogramma generale; Tavola progetto - Mercato Barcellona, Planimetria e particolari intervento; Tavola progetto - Mercato Barcellona, Planimetria e particolari intervento; Tavola progetto - Mercato Barcellona; Planimetria e particolari intervento; Piano di Manutenzione.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Isabella QUINTO, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 22 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 124.513,73 per opere al netto del ribasso di gara del -33,07% , oltre Euro 2.880,43 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 127.394,16 oltre ad I.V.A. 22% per Euro 28.026,71 e così in totale Euro 155.420,87 I.V.A. 22% compresa, contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario ex art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.

Tali lavori supplementari, ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessari al completamento del contratto originario, ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Poiché le suddette opere supplementari rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si è proceduto alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione nella persona dell'arch. Erica Ribetti, nominata con Ordine di Servizio del 5 giugno 2018 prot. n. 9041.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale e a quelli allegati al presente atto (Regione Piemonte, Edizione 2016).

Con determinazione dirigenziale del 4 ottobre 2018 (mecc. 2018 04271/106), esecutiva dal 25 ottobre 2018, è stata approvata la modificazione dell'imputazione della spesa relativa alla voce ribasso di gara pari ad Euro 155.420,89 dal Bilancio 2018 al Bilancio 2019, con il relativo nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma:

A) - OPERE	2018 Euro	2019 Euro	Totali Progetto Euro
Opere IVA 22%	257.831,63		
Oneri per la sicurezza IVA 22%	18.000,00		
totale opere	<b>275.831,63</b>		<b>275.831,63</b>
I.V.A. (22%) sulle opere	56.722,96		
I.V.A. (22%) Oneri per la sicurezza	3.960,00		
Totale I.V.A. (22%)	<b>60.682,96</b>		<b>60.682,96</b>
Fondo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,60% regolamento n. 382	5.161,29		5.161,29
Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 - 1,60% regolamento n. 382	1.290,32		1.290,32
Ribasso		155.420,89	155.420,89
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERE</b>	<b>342.966,20</b>	<b>155.420,89</b>	<b>498.387,09</b>

cronoprogramma finanziario	2018 Euro	2019 Euro
<b>Stanziamiento</b>	<b>342.966,20</b>	
<b>Impegno</b>	<b>336.514,59</b>	
<b>Prenotato</b>		<b>155.420,89</b>
<b>Da prenotare incentivo</b>	<b>6.451,61</b>	

Pertanto, per l'esecuzione delle opere supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria dei mercati rionali" (Codice Opera 4113 CUP C11H16000030004 CIG 7226072740), occorre pertanto, rideterminare il Quadro Economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 155.420,87, I.V.A. 22% compresa come di seguito riportato:

A) - OPERE	2018 Euro	2019 Euro	Totali Progetto Euro
Opere IVA 22% esclusa	257.831,63		257.831,63

Oneri per la sicurezza IVA 22% esclusa		18.000,00		18.000,00
Totale opere		257.831,63		257.831,63
I.V.A. (22%) sulle opere		56.722,96		56.722,96
I.V.A. (22%) Oneri per la sicurezza		3.960,00		3.960,00
I.V.A. (22%)		60.682,96		60.682,96
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>336.514,59</b>		<b>336.514,59</b>
<b>OPERE SUPPLEMENTARI</b>				
Opere supplementari IVA 22% esclusa al netto del ribasso di gara del 33,07%)			124.513,73	124.513,73
Oneri Op. Sup.per la sicurezza IVA 22% esclusa			2.880,43	2.880,43
<b>Totale opere supplementari (Iva 22% esclusa) al netto del ribasso di gara del 33,07%)</b>			<b>127.394,16</b>	<b>127.394,16</b>
IVA 22% Opere supplementari			27.393,02	27.393,02
IVA 22% Oneri Op. Sup.per la sicurezza			633,69	633,69
<b>IVA 22% Totale</b>			<b>28.026,71</b>	<b>28.026,71</b>
<b>TOTALE OPERE SUPPLETTIVE IVA COMPRESA</b>			<b>155.420,87</b>	<b>155.420,87</b>
<b>TOTALE GENERALE IVA COMPRESA (esclusa quota incentivi)</b>		<b>336.514,59</b>	<b>155.420,87</b>	<b>491.935,46</b>
Fondo funzioni tecniche (1,60% come da regolamento n. 382)		5.161,29		5.161,29
Fondo per l'innovazione (1,60% come da regolamento n. 382)		1.290,32		1.290,32
Ribasso		0	0,02	0,02
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>342.966,20</b>	<b>155.420,89</b>	<b>498.387,09</b>

A seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:



Cronoprogramma finanziario	2018 Euro	2019 Euro
Stanziamento	342.966,20	
Impegno	336.514,59	
Prenotato per Opere Supplem.		155.420,87
Prenotato Ribasso		0,02
Da prenotare incentivo	6.451,61	

La spesa di Euro 155.420,87 I.V.A. 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle "Opere supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai lavori "Manutenzione straordinaria dei mercati rionali" (Codice Opera 4113 – CUP C11H16000030004 CIG 7226072740), è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2256, già perfezionato.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa RTI SOVESA S.r.l. (P. I.V.A. 04636560015), capogruppo e CMC PREFABBRICATI S.r.l (P.I.V.A. 01220270290), Strada Settimo 154, 10156 Torino in persona del geom. Luca Scarafia, C.F. SCRLCU68R121L219D, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 155.420,87 I.V.A. 22% compresa, all'approvazione verbale concordamento nuovi prezzi e dell'atto di sottomissione unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento di 90 giorni ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 155.420,87 (I.V.A. compresa), il nuovo Quadro Economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione delle "Opere supplementari", giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Manutenzione Straordinaria Mercati rionali" (Codice Opera 41138 - CUP C11H16000030004 CIG 7226072740), autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette "Opere Supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Mercati rionali" (Codice Opera 41138 - CUP C11H16000030004 CIG 7226072740), per un importo di Euro 127.394,16 (di cui Euro 124.513,73 per opere al netto del ribasso di gara del -33,07 % oltre ad Euro 2.880,43 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 22% per Euro 28.026,71 per un totale complessivo di Euro 155.420,87) contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali: Elenco Allegati, Relazione Descrittiva e Quadro Economico (**all. 1**), Relazione strutturale e di calcolo parapetto piazza Barcellona (**all. 2**), Integrazione Capitolato Speciale d'Appalto (**all. 3**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 4**), Computo Metrico Estimativo Oneri Sicurezza (**all. 5**); Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 6**) e Elenco Prezzi Oneri Sicurezza (**all. 7**); Piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo opere Mercato Barcellona (**all. 8**), Piano di sicurezza e coordinamento mercato Racconigi e fascicolo opere (**all. 9**), Piano di sicurezza e coordinamento mercato Porpora e Porta Palazzo e fascicolo opere (**all. 10**), Cronoprogramma generale (**all. 11**), Tavola progetto - Mercato Barcellona, Planimetria e particolari intervento (**all. 12**), Tavola progetto - Mercato Barcellona, Planimetria e particolari intervento (**all. 13**), Tavola progetto - Mercato Barcellona, Planimetria e particolari intervento (**all. 14**), Piano di Manutenzione (**all. 15**), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (**all. 16**);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 155.420,87 (I.V.A. compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2256, già perfezionato, nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara;
- 4) di dare atto che le "Opere supplementari" relative ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Mercati rionali" (Codice Opera 41138 - CUP C11H16000030004 CIG

7226072740)” inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, contestualmente al Bilancio Annuale di Previsione 2016 al Codice Opera n. 4113 per l’importo di Euro 500.000,00, rientrano nell’ambito del ribasso di gara;

- 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2018 Euro	2019 Euro
Stanziamento	342.966,20	
Impegno	336.514,59	
Prenotato per Opere Supplem.		155.420,87
Prenotato Ribasso		0,02
Da prenotare incentivo	6.451,61	

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, RTI SOVESA S.r.l. (P. I.V.A. 04636560015), capogruppo e CMC PREFABBRICATI S.r.l (P.I.V.A. 01220270290), Strada Settimo 154, 10156 Torino, in persona del geom. Luca Scarafia, C.F. SCRLCU68R121L219D, Legale rappresentante, di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 38 del 17 maggio 2018, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 155.420,87 (I.V.A. 22% compresa), utilizzando il ribasso di gara prenotato con la citata determinazione (mecc. 2016 06771/106) finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2256, già perfezionato, l’approvazione dell’atto di sottomissione per l’esecuzione delle opere supplementari, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento. L’intervento non produce costi di gestione né ulteriori oneri finanziari.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 17**);
- 8) di dichiarare, attesa l’urgenza, per poter procedere con la realizzazione dei lavori indicati in quanto necessari per garantire le necessarie condizioni igienico sanitarie e di sicurezza sui mercati, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .

L'Assessore al Commercio, Lavoro  
Turismo, Contratti e Appalti,  
Economato e Avvocatura  
Alberto Sacco

Il Vicesindaco  
Guido Montanari

Il Direttore  
Sergio Brero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio  
Isabella Quinto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario  
La Dirigente Delegata  
Alessandra Gaidano

Verbale n. 59 firmato in originale:

IL VICESINDACO  
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Penasso

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2018 al 3 dicembre 2018;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2018.